

निकायको नाम: आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

आ.व. : ०७७/०७८



निति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति

निति बुंदा नं. ६२ : सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मुहान संरक्षण, भूमिगत स्रोतको दोहन नियन्त्रण र वर्षातको पानी संकलन गरी खानेपानीको स्रोत वृद्धि गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार लिफ्ट प्रविधि र ठुला खानेपानी आयोजना सन्चालन गरिनेछ ।

महिना: चैत्र २०७७

निति बुंदा नं.	बजेट बुंदा नं.	क्रियाकलाप	माइलस्टोन (तेश्रो चौमासिक)	यूनिट	सुचक	वार्षिक लक्ष्य	यस महिनाको		यो वर्षको प्रगति	हालसम्मको		कैफियत
							लक्ष्य	प्रगति		लक्ष्य	प्रगति	
		पानी पोखरी निर्माण कार्य										
		विभिन्न स्थानमा कूल ७४.५०० घ.मि. क्षमताका १० वटा पानीपोखरी निर्माण	१.०	प्र.श	पानीपोखरी निर्माण कार्य (१० वटा)	१.०	०.००	०.००	०.००	११.००	१७.५०	लक्ष्य नभएको
		वितरण संजाल निर्माण धारा जडान समेत										
		रिडराइ भित्र तथा बाहरी क्षेत्रमा वितरण पाइपहरु विच्छयाउने	२०.०	(कि. मि)	काठमाण्डौ उपत्यकाका रिडराइ भित्रका विभिन्न क्षेत्रमा वितरण प्रणालीको पाइप	६५.०	१०.००	१०.००	४७.०६	१०४५.००	१०३७.६९	
		SCADA प्रणाली डिजाइन तथा जडान कार्य	१६.०	प्र.श	खानेपानी संचालन गर्ने संयंत्र स्वचलित रहने	३७.०	४.००	०.००	६.००	५१.००	२८.००	तयारि चरणमा समय बढि दिनुपर्ने तथा निर्माण व्यवसायि विदेशि भएकोले COVID कारणले कार्यस्थलमा आउन दिला भएकोले प्रगति नभएको
		मेलम्ची खानेपानी सुन्दरीजल झरे पश्चात पानी संचालन गर्ने क्रममा मुख्य प्रसारण लाइन, वितरण पाइप सजाल आदी Testing and Commissioning गर्ने कार्य (३०.० कि.मी. सम्पन्न भई सकेको)										
		मुख्य प्रसारण पाइपको (४७.० कि.मी.) Testing and Commissioning गर्ने कार्य	१५.०	प्र.श	मुख्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली)को पाइप लाइन परिक्षण	७०.०	५.०	५.००	६१.४१	११००.००	२१७.८३	
		सडक पुनर्स्थापन कार्य	८.०	(कि. मि)	पाईपलाइन विच्छाएको बाटो पुनः कालोपत्रे हुने	२०.०	२.०	१.५०	१६.८५	९४.००	६१.७१	निर्माण व्यवसायिलाइ ताकेता भैरहेको

भौतिक प्रगति - ७६.६७ %

वित्तीय प्रगति - ३७.२८ %

[Signature]

[Signature]

आयोजना उप-निर्देशक
इ. उज्वल प्रजापति
आयोजना उप-निर्देशक



बुदा नं ६६; नदी, खोला, तालतलैया, नहर र सार्वजनिक स्थानमा फोहोर विसर्जन गर्नेहरूलाई दण्डित गरिनेछ ।

निति बुदा नं.	बजेट बुदा नं.	ढल निर्माण (कि. मि.)										
		काठमाडौं, ललितपुर, किर्तिपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल निर्माण	४.०	(कि. मि.)	काठमाडौं, ललितपुर, किर्तिपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल निर्माण कार्य	१.०	१.००	०.०५३	०.२८८	५.००	०.४५८	
		प्रदूषित पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण (MLD)										
		सल्लाघारी, कोडकु तथा धोबीघाट प्रदूषित पानी प्रशोधन केन्द्र	१३.१	(प्र.श)	सल्लाघारी, कोडकु तथा धोबीघाटमा नयाँ ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य	२२.९	२.६	२.५१	२.०१	५२.२०	२९.११	Chines contractorको staff COVID-१९ को Vaccine लगाउन स्वदेस(चिन) गएकोर हालसम्म TPO२को staff हरू नफर्किएको र TPO३ को Staff हरू December को अन्तिम साताबाट काममा आउन शुरू गरेको र COVID को कारण बिदेशबाट ल्याउन पर्ने Electro Mechanical सामग्रीहरु समयमानै डेलिभरि हुन नसकेकोले प्रगती कम भएको

भौतिक प्रगति- ५१.००%

वित्तिय प्रगति ५४.१५- %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 उप-निर्देशक
 आयोजना उप-निर्देशक

अनुसूची -२ चौमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

यजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.घा.आ.अ.मु.फा.नं.२
पाना न १/२

१ अ.व. २०७७/०७८

७.यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत १२७२७.१६

२ यजेट उपशिर्षक नं. ५०११३१०५

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

३ मन्त्रालय खानेपानी

(२) स्थानीय निकाय । सडक

४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना

(३) जनसहभागिता

५ आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम ड. कमल राज श्रेष्ठ

(४) वित्तिय

६ यस अवधिको यजेट (रु.)

(५) अनुदान

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) सँस्था

(३) जनसहभागिता

(ख) वित्तिय (१) रिण

(२) अनुदान



१२ शोधकर्ता स्थिति

क। माग गर्नु पर्ने रकम

ख। माग गरेको रकम

ग। प्राप्त हुन बाकी रकम

क्र.सं.	क्याकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक अवधि लक्ष्य			अष्टमासिक अवधि लक्ष्य			आ.व. २०७७-०७८ को भारत प्रगति				सूचकमा आधारित यस आ.व. सम्मको परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	यजेट	परिमाण	भार	यजेट	परिमाण	भार	यजेट	दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति	चालु आ.व.को यो अवधि सम्मको (अष्टमासिक) प्रगति	चालु आ.व.को यो अवधि सम्मको (अष्टमासिक) प्रगति	चालु आ.व.को यो अवधि सम्मको (अष्टमासिक) प्रगति		
१	अ	२	४	५.००	६	७	८	९				१०	११	१२	१३	१४	१५
	अ																
	१		प्र.श.														
१	१४.२.८.१	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वाधार)	प्र.श.														
१.१	१४.२.८.१.१	मुख्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली)	कि. मि.	०.२०	१.३६	५.२९.००	०.०८	०.५४	२११.६	०.१२	०.८१	३१७.४			०.२०	१.३६	
१.२	१४.२.८.१.२	पानीपाखरी निर्माण कार्य	प्र.श.	०.१५	०.१३	५०.००	०.०६	०.०५	२०	०.०९	०.०८	३०	०.०५	०.०५	०.०५	०.०५	
२	१४.२.८.१.३	वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत	कि. मि.	०.२	११.६०	४.५१०.०२	०.०८	४.६४	१८०.४	०.१२	६.९६	२७०.६	०.१	६.५	३	६.९६	AV, VC, WI च्याम्बरहरू तथा धारा जडान सहित
३	१४.२.८.१.४	२० वटा नया टयुबवेल निर्माण कार्य	प्र.श.	०.२	१.९३	७५०.००	०.५	०.९६	३७५	१	१.४४	५६२.५					
४	२	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (ख) ; (ए.डि.वि. ऋण सहयोग ३२५५)															
५	१४.२.८.१	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वाधार)															
६	१४.२.८.१.१	मुख्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली)	कि. मि.	०.४	०.५०	१९५	०.१६	०.२	७८	०.२४	०.३	११७	०.२	०.२	०.२	०.२५	
७	१४.२.८.१.२	पानीपाखरी निर्माण कार्य	प्र.श.	२०	५.६६	२२००	१०	२.८३	११००	१५	४.२४	१६५०	३.००	०.८५	३.००	०.८५	
८	१४.२.८.१.३	वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत	कि. मि.	१५	११.३४	४४०७	६	४.५३	१७६२.८	९	६.८	२६४४.२	१२	७.४८	१८	१३.६९	
९	१४.२.८.१.४	डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्श सेवा	प्र.श.	१५	०.७७	३००	६	०.३१	१२०	९	०.४६	१८०	६	०.३१	१०	०.४१	
१०	१४.२.८.१.५	खानेपानी व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम, मर्मत सुधार सम्बन्धी उपकरण उपलब्धि, पाईप फिटिङ्ग, जगेडा पाटपुर्जा तथा अन्य सामग्री	प्र.श.	५.००	०.७७	३००	२.००	०.३१	१२०.००	३.००	०.४६	१८०.००					
११	१४.२.८.१.६	SCADA प्रणाली डिजाइन तथा जडान कार्य	प्र.श.	३७.००	१०.२७	३,९९१	१४.८०	४.११	१,५९६.४०	२२.२०	६.९६	२,३९५	३.००	१.००	६.०	१.६७	
१२	१४.२.८.१.७	मेलन्चीका पानी सुन्दरीजल झर पछात पानी सचालन गर्ने क्रममा मुख्य प्रसारण लाइन पाइप वितरण सजाल Tsting and commissioning गर्ने	कि. मि.	७०.००	०.१३	५०	२८.००	०.०५	२०.००	४२.००	०.०८	३०.००	३४.७३	०.०५	५६.००	०.१०	
१३	१४.२.८.१.८	सडक पुनर्स्थापन कार्य	कि. मि.	२०.००	४.२३	१,६८५	८.००	१.७३	६७४.००	१२.००	२.६०	१,०११.००	८.००	१.७३	१५.००	३.२५	
१४	१४.२.८.१.९	Safeguard (Social, Environmental, सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा Onsite Safeguard Compliance Correction) आदि कार्य	प्र.श.	३०.००	०.०६	२५	१२.००	०.०३	१०.००	१८.००	०.०४	१५.००	१२.००	०.०३	१२.००	०.०३	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

अनुसूची -२ चौमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.प्रा. आ. अ.म. फा.नं.२
पाना नं १/२

१ आ.व. २०७७/०७८

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत १२७२७.१६

२ बजेट उपशिर्षक नं. ४०११३१०५

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

३ मन्त्रालय खानेपानी

(२) स्थानीय निकाय । सडक

४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना

(३) जनसहभागिता

५ आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम इ. कमल राज श्रेष्ठ

ख) वंदेशक (१) रिण

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

२) अनुदान

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

८ चालू आवःको हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत

(२) सँस्था

(३) जनसहभागिता

९. कूल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत

(ख) वंदेशक (१) रिण

१०. आयोजनाका शुरु दाख यस अवधि सम्मका भातक प्रगत प्राप्तशत

११= आयोजनाको कूल अवधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा

(२) अनुदान



१२ शोधभर्ना स्थिति

क। माग गर्नु पर्ने रकम

ख। माग गरेको रकम

ग। प्राप्त हुन बाकी रकम

क्र. सं.	क्रियाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक अवधि लक्ष्य			अष्टमासिक अवधि लक्ष्य			आ.व. २०७७-०७८ को भारत प्रगति				सूचकमा आधारित यस आ.व. सम्मको परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति		चालु आ.व को यो अवधि सम्मको (अष्टमासिक) प्रगति			
												परिमाण	भार	परिमाण	भार		
१		३	४	५.००	६	७	८	९				१०	११	१३	१४		१९
१७	१४.२.८.१.१८ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड क्षमता विकास (काउन्सिलीको कम्प्युटराइज्ड बिलिङ, पाइप लाइन विस्तार, प्रशोधन केन्द्र, पानीपोखरीहरुको निर्माण, पुनर्स्थापना, नन रेभेन्यू बाटर व्यवस्थापन, केयूकेएलका शाखाहरुको आधुनिकीकरण, आयोजना व्यवस्थापन ईकाइको प्रशासनिक खर्च)	प्र.श.	१०.००	०.५१	२००	४.००	०.२१	८०.००	६.००	०.२१	१२०.००	४.००	०.२१	७.००	०.३६		
३	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (ग) नेपाल सरकारको लगानी)																
१४.२.८.१	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- (पूर्वाधार विकास सम्बन्धित संस्थानमा ऋण लगानी)																
१८	१४.२.८.१.१४ कपन मण्डीखाटार, बोड जोरपाटी खन्ड वितरण प्रणाली सुधार	कि. मि.	१०.००	१०.४७	४,०७०.००	२०.००	४.१९	१,६२८.००	३०.००	६.२८	२,४४२.००	८.००	२.००	१४.००	२.९३		
१९	१४.२.८.१.२० डिजाइन सुपरिवेक्षण ठेक्का व्यवस्थापन (DSC O&M)	प्र.श.	१२.२०	१.७०	६६०.००	५.२८	०.६८	२६४.००	७.९२	१.०२	३९६.००			२.००	०.२६		
२०	१४.२.८.१.२१ बाक वितरण प्रणाली सुन्दरजल दाख चाबहाल BPS-O&M; पानी टँकी किर्तिपुर, महाकाल र बालाजु str-०६; स्वयम्भू. ताहाचल ढुङ्गा; बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी ढुङ्गा मा वितरण प्रणाली सुधार; मण्डिखाटार, चाबहाल(१) वितरण सञ्जाल सुधार	प्र.श.	१८.००	२८.४७	१४,९५६	५.००	१५.०७	५,८५९.७५	१०.००	२४.१७	९,३९६.४०	५.००	१०.६९	८.५०	१८.१७		
	जम्मा:			१००.००	३८,८७८		४०.४४	१५,७२३.५५		६२.२९	२४,१९२.१०		३१.१०		५०.३४		
दोस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत			७६.९०			दोस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत			२६.७४			३१.१०			५०.३४		

दोस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

७६.९०

दोस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत

२६.७४

अष्टमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

८०.९१

अष्टमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत

५२.६१

[Signature]

[Signature]

[Signature]

अनुसूची -२ चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ(अ.मु) फा.नं.२,
पाना नं १/२

१२ शोधभर्ना स्थिति
क) माग गर्नु परे रकम
ख) माग गरेको रकम
ग) प्राप्त हुन बाकी रकम

(रकम रु लाखमा)

१ आ.व. २०७७/०७८ ७.यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत ५८४९.३
२ बजेट उपशिर्षक नं. ५०११३१०६ (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार
३ मन्त्रालय खानेपानी (२) स्थानीय निकाय । सदरस्थान
४ कार्यक्रम /आयोजनाको नाम काठमाडौं उपत्यका फोहरपानी व्यवस्थापन आयोजना (३) जनसहभागिता
५ आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम ड. कमल राज श्रेष्ठ ख) वैदेशिक (१) रिण
६ यस अवधिको बजेट (रु) १३६८३ २) अनुदान
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार
(३)जनसहभागिता
(ख) वैदेशिक (१) रिण

(२) अनुदान

८ चालू आ=व=को हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत

९. कूल लागत मध्ये शुरू देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत

१०. आयोजनाको शुरू देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत

११= आयोजनाको कूल अवधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष			दोस्रो चौमासिक लक्ष			अष्टमासिक लक्ष			आ.व. २०७७-०७८ को शारित प्रगति				आधारित प्रमुख प्रतिफल उपलब्धी	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार		
इ) वित्तीय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																		
14.2.8.2	काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना/पूर्वाधार विकास सम्बन्धित संस्थानमा ऋण लगानी	32142	प्र.श.															
14.2.8.2.1	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल सुधार कार्यक्रम		कि.मि.	30	7.5	1500	12	3	600	18.00	4.50	900.00			0.5	0.13		
14.2.8.2.2	ढल इन्टरसेप्टर निर्माण कार्य		कि.मि.	0.2	0.45	90	0.08	0.18	36	0.12	0.27	54.00						
14.2.8.2.6	काठमाडौं उपत्यका DEWATS		प्र.श.	15	7	1400	6	2.8	560	9.00	4.20	840.00						
14.2.8.2.7	इक्विपमेन्ट खरिद (Waste water cleaning Equipment)		प्र.श.	20	0.05	10	6	0.02	4	10.00	0.03	6.00						
14.2.8.2.8	डिजाइन सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन परामर्श सेवा		प्र.श.	20	6.5	1300	8	2.6	520.0	14.00	4.55	910.00	3.4	1.12	7.7	2.51		
14.2.8.2.9	सामुदायिक सचेतना तथा आयोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा		प्र.श.	10	0.5	100.47	4	0.2	40.0	8.00	0.40	80.00	8.7	0.44	23.6	1.18		
14.2.8.2.11	गृहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र डिजाइन तथा निर्माण कार्य तथा संचालन तथा विद्युत महशुल खर्च		प्र.श.	1	6	1200	0.4	2.4	480.0	0.70	4.20	840.00	0.1	0.75	0.3	1.50		
14.2.8.2.12	सल्लाघारी, धोविघाट तथा कोडकु ढल प्रशोधन केन्द्र डिजाइन तथा निर्माण कार्य तथा संचालन तथा विद्युत महशुल खर्च		प्र.श.	28	67.5	13500	11.2	27	5400.0	19.60	47.25	9450.00	3.5	8.50	7.1	17.00		
14.2.8.2.13	तलब (कार्यालय संचालन खर्च)		प्र.श.	1	1.58	315	0.33	0.52	104.0	0.67	1.06	211.05	0.4	0.67	0.8	1.34		
14.2.8.2.14	महंगी भत्ता		प्र.श.	1	0.08	15	0.33	0.02	5.0	0.67	0.05	10.05	0.4	0.03	0.8	0.06		
14.2.8.2.15	अन्य भत्ता		प्र.श.	1	0.15	30	0.33	0.05	9.9	0.67	0.10	20.10	0.6	0.09	1.2	0.18		
14.2.8.2.16	पोशाक		प्र.श.	1	0.06	11.25	0.33	0.02	3.7	0.67	0.04	7.54	0.2	0.01	0.3	0.02		
14.2.8.2.17	धारा तथा बिजली		प्र.श.	1	0.19	37.5	0.33	0.06	12.4	0.67	0.12	25.13	0.8	0.15	1.6	0.30		
14.2.8.2.18	संचार		प्र.श.	1	0.08	15	0.33	0.02	5.0	0.67	0.05	10.05	0.1	0.01	0.2	0.02		
14.2.8.2.19	भाडा		प्र.श.	1	0.3	60	0.33	0.1	19.8	0.67	0.20	40.20	0.4	0.11	0.7	0.21		
14.2.8.2.20	इन्धन		प्र.श.	1	0.25	50		0.08	16.5	0.34	0.17	33.50	0.2	0.04	0.7	0.17		
14.2.8.2.21	मर्मत सम्भार		प्र.श.	1	0.21	41.25	0.33	0.07	13.6	0.67	0.14	27.64	0.5	0.10	1.0	0.20		
14.2.8.2.22	बिमा		प्र.श.	1	0.06	11.25	0.33	0.02	3.7	0.67	0.04	7.54	0.1	0.00	0.1	0.00		
14.2.8.2.23	कार्यालय सम्बन्धि		प्र.श.	1	0.5	100.5	0.33	0.17	33.2	0.67	0.34	67.34	0.4	0.22	0.9	0.43		
14.2.8.2.24	इन्धन अन्य		प्र.श.	1	0.01	1.5	0.33		0.5	0.67		1.03	0.5	0.01	0.5	0.01		
14.2.8.2.25	परामर्श तथा अन्य सेवा		प्र.श.	1	0.56	112.5	0.33	0.19	37.1	0.67	0.38	75.38	0.1	0.04	0.1	0.08		
14.2.8.2.26	तालिम कार्यक्रम		प्र.श.	1	0.03	5	0.33	0.01	1.7	0.67	0.02	3.35	0.0	0.00	0.0	0.00		
14.2.8.2.27	अन्य कार्यक्रम		प्र.श.	1	0.02	3.75	0.33	0.01	1.2	0.67	0.02	2.52						
14.2.8.2.28	सरुवा भ्रमण खर्च		प्र.श.	1	0.08	15	0.33	0.02	5.0	0.67	0.05	10.05						
14.2.8.2.29	विविध		प्र.श.	1	0.3	60	0.33	0.1	19.8	0.67	0.20	40.20	0.3	0.08	0.5	0.15		
14.2.8.2.30	फर्निचर		प्र.श.	1	0.04	8	0.33	0.01	2.6	0.67	0.02	5.36	0.1	0.00	0.2	0.01		
14.2.8.2.31	मेशिनरी औजार		प्र.श.	1	0.04	7.5	0.33	0.01	2.5	0.67	0.02	5.03	0.1	0.01	0.3	0.01		
ग) विविध खर्च कार्यक्रम जम्मा						20000			39.68	7937		68.42			12.36		25.51	
कुल जम्मा खर्च						20000			7937			13683			12.36		25.51	

दोश चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

31.14

दोश वित्तीय प्रगति प्रतिशत

34.99

आष्टमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

37.28

आष्टमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत

42.75