

अनुसूची - २ चौथो त्रेमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व. २०७९/८०

२ बजेट उपशिरक नं.

३ मन्त्रालय खानेपानी

४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम

५०९९३९०५

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) स्थानीय निकाय

(३) जनसहभागिता

८५.८७

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना



क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			चौथो त्रेमासिक लक्ष्य			चौथो त्रेमासिक प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
			१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१	इ) वित्तीय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
५	कम्पोनेन्ट नभएको														
६	१४.२.५.८९ डिजाइन सुपारबेक्षण ठेका व्यवस्थापन(DSCO०७) र अन्यपरामर्श समेत(कपन,बैड,जोरपाटि खन्ड वितरण पाइप सञ्चाल सुधार कार्यक्रम(नेपाल	प्र.श.	२७.४	४७.७३	१४६६२.६५	४७.१४	१७७६३.६५	१५.७२	४२६८.६५	१५.५२					
७	१४.२.५.९० कपन,बैड,जोरपाटि खन्ड वितरण पाइप सञ्चाल सुधार कार्यक्रम(नेपाल	कि. मि.	१५.५	४.४२	१०९६	२७.४०	४.४२	८९३.८५							
८	१४.२.५.९२ २० वटा नेया ट्युबवेल निर्माण कार्य (बांकि काम)	बटा	२०	४.७६	५००	१५.५०	४.७६	४९८.८०	१५.००	५४२	१५.००	२.००			
९	१४.२.५.९३ सडक पुनर्स्थापन कार्य	प्र.श.	१	०.७४	२००	१०.००	०.३७०	२५०.००	०.२६	७०	४.००	०.१४९			
१०	१४.२.५.९४ ए डि बि ऋण सहयोग १८२० को बांकि भुक्तानि थोक वितरण प्रणाली सुन्दरिजल देखि चावहिल BDS-०५; पानी टैकी किरिपुर, महाकाल र वालाङु srt-०६.; स्वयम्भु, ताहाचल ७८ ; बालुबाटार, विशालनगर, पानीपोखरी ७८ मा वितरण प्रणाली सुधार ; भण्डिकाटार, चावहिल (१) वितरण सञ्चाल सुधार(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना) (नेपाल सरकारको लगानि)	प्र.श.	३	०.२२	१			२५	०.०९	२५					
११	१४.२.५.९५ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना-(क) ,(ए.डि.वि. ऋण सहयोग २७७६)	कि. मि.	१००	३७.५९	१२८६५.६५	१००	३७.५९	१६१२१.००	३०	१३.३७	३६३१.६५	३०.००	१३.३७		
१२	१४.२.८.१.१ मुख्य प्रशारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली) (काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	कि. मि.	६.८३	७.४८	१३८७	६.८	७.४५	४९५	३	२.६९	७३२		२.६९		
१३	१४.२.८.१.२ पानीपोखरी निर्माण कार्य(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	०.१	०.०६	१५	०.१	०.०६		०.४						
१४	१४.२.८.१.३ वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	कि. मि.	२	७.१८	१९५०	१	३.५९	७९६.							
१५	२ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना-(ख) ;(ए.डि.वि. ऋण मुख्य प्रशारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली) (काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)(loan २७७६को थप काम भएकोले)	कि. मि.	०.५	३८	१०१५०	२७.१६	३७३२	८.५२	२३१३			७.८५			
१६	१४.२.८.१.१			८.६८	२३५८	०.५	८.६८	३८४.		१.३२	३५८		१.३२		

Mallik

Shrestha

अनुसूची - २ चौथो त्रेमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व. २०७९/८०

२ बजेट उपशिर्षक नं.

५०९९३९०५

३ मन्त्रालय खानेपानी

४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना

७. यस अधिको खर्च रकम र प्रतिशत

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार

(२) स्थानीय निकाय

(३) जनसहभागिता



८५.८७

क्र. सं.	क्र्याकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			चौथो त्रेमासिक लक्ष्य			चौथो त्रेमासिक प्रगति			कैफियत	
			परिमाण		भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
			१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१७	१४.२.८.१.२	पानीपोखरी निर्माण कार्य(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)(loan ३२५५ अन्तर्गत)	प्र.श.	२	०.२२	६०	२.	०.२२		०.५	०.०६	१५	०.५	०.०६		
१८	१४.२.८.१.३	वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)(loan ३२५५ अन्तर्गत)	कि. मि.	०.४	१८.५८	४७०२	०.२	१०.६२	२३७९.५	०.१२५	४.६६	१२६७	०.१२	४.४७		
१९	१४.२.८.१.५	डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्श सेवा(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	५	०.२९	८०	५.	०.२९	२०	१	०.०६	१६	१.	०.०६		
२०	१४.२.८.१.८	खानेपानी व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम, मर्मत सुधार सम्बन्धी उपकरण उपलब्धि, पाइप फिटिङ , जगेडा पाटपुर्जा तथा अन्य सामाग्री(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	५	२.३९	६५०				१	०.४८	१३०				
२१	१४.२.८.१.१२	SCADA प्रणाली डिजाइन तथा जडान कार्य(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	१०	६.४४	१७५०	१०.	६.४४	८५८.५८	३	१.५४	५००	३.	१.५४		
२२	१४.२.८.१.१३	मेलम्ची खानेपानी सुन्दरीजलमा झेरपछि मुख्य प्रशारण पाइप लाइन र वितरण प्रणाली पाइप संजालको TEsting and Commissioning गर्ने कार्य(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	कि. मि.	५०	०.३५	९५	५०.	०.३५		१०	०.०६	१७	१०.	०.०६		
२३	१४.२.८.१.१७	Safeguard (Social, Environmental, OHS) सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा Onsite Safeguard Compliance Correction आदी कार्य(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	५०	०.२	५५	५०.	०.२०	१	१०	०.०४	१०	१०.	०.०४		
२४	१४.२.८.१.१८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड क्षमता विकास (काउखालीको कम्पुटराइज्ड विलिङ ,पाइप लाइन विस्तार, प्रशोधन केन्द्र, पानीपोखरीहरूको निर्माण, पुर्नस्थापना प्राविधिक तथा व्यवधारण इकाईको प्रशासनिक खर्च)(काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	०.५५	०.४	४००	०.५	०.३६	८८.८							
		जम्मा:			१००	२८१६५		८५.४०	२२७८७		२६.९३	८३१३		२६.०६	७१३८	

चौथो त्रेमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

९६.७८

चौथो त्रेमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत

८५.८७

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

८५.४०

वित्तीय प्रगति प्रतिशत

८०.३१

Mamta

Subash

अनुसूची - २ चौथो त्रेमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व. २०७९/०८०

२ बजेट उपर्युक्त क्र. नं.

५०९९३९०६

३ मन्त्रालय खानेपानी

४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम

काठमाडौं उपत्यका फोहोरपानी व्यवस्थापन आयोजना

६. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत

४९९२९९२९२

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार

रक्षा. २०८६

(२) स्थानीय लिक्षण। सडस्य

काठमाडौं खानेपानी लिमिटेड

(३) जनसहभागिता

७१.५२



क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			चौथो त्रेमासिक लक्ष्य			चौथो त्रेमासिक प्रगति			कैफियत		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट			
१			३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
	इ) वित्तीय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
	कम्पोनेन्ट नभएको																
५	१४.२.५.८५	भ्रमण खर्च	प्र.श.	१	०.०३	५				०.२५	०.०१	१.२५					
६	१४.२.५.८६	बालुवाटारमा ढल सुधार कार्यक्रम(प्रधानमन्त्री निवास समेत)	कि. मि.	१.२	०.७३	७००	१.२०	०.७३	५५५.४५	०.६१	०.३६	५००.	०.६१	०.३६			
७	१४.२.५.९८	सिंहदरवार क्लोत्रेमा ढल सुधार कार्यक्रम	कि. मि.	१	४.१५	२४०											
८	१४.२.५.९००	विभिन्न स्थानमा ढल मर्मत सम्भार तथा संचालन	कि. मि.	१०	०.२६	५०				३	०.०८	१५					
९	१४.२.५.९०४	कार्यालय भवन निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	१.३	२५०	५.	०.०७	८१.००	५०	०.६५	१२५	५.	०.०७			
१०	१४.२.८.२.१	काठमाडौं ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल सुधार कार्यक्रम(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	कि. मि.	७	१०.३७	२०००	१.५४	२.२८	१४९९.१४	२	३.११	६००	०.७	१.०१			
११	१४.२.८.२.२	ढल इन्टरसेप्टर निर्माण कार्य(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	कि. मि.	१	०.५२	१००				०.२५	०.१३	२५					
१२	१४.२.८.२.६	काठमाडौं उपत्यका DEWATS(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	६०	१८.१६	३५००	४.	१.२१	५०७	२०	५.१९	१०००	२.	०.५२			
१३	१४.२.८.२.७	इविवर्पेन्ट खरिद(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)(Water/wastewater Cleaning Equipment)	प्र.श.	१	०.०१	१.०३				१		०.२६					
१४	१४.२.८.२.८	डिजाइन सुपरविजन तथा व्यवस्थापन परामर्श सेवा खरिद(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१७	५.९९	१३९५	१७.	५.९९	१४८८.४	३.७	१.३	५००	३.७	१.३०			
१५	१४.२.८.२.९	सामुदायिक संचालना तथा आयोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	२३	१.८२	३५०.४९	२३.	१.८२	२७०	५.७५	०.४५	८७.५	५.७५	०.४५			
१६	१४.२.८.२.११	गुहांश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र डिजाइन तथा निर्माण कार्य तथा संचालन(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	०.५	२.५९	५००	०.५	२.५९	६८४.	०.०५	०.५२	१००	०.०५	०.५२			
१७	१४.२.८.२.१२	सल्लाघारी, धोवियाट तथा कोड्कु ढल प्रशोधन केन्द्र डिजाइन तथा निर्माण कार्य तथा संचालन(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	८.८५	४८.६४	८८१२.४८	८.३८	४६.०६	२६३४.१६	४.	१८.१६	३६००	३.७	१६.८०			
१८	१४.२.८.२.१३	तलब(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)(कार्यालय संचालन खर्च)	प्र.श.	१००	२.७५	७००	१००.	२.७५	५९२.९४५	२५	०.६८	१३२	२५.	०.६८			
१९	१४.२.८.२.१४	महंगी भत्ता(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	८८	०.११	२२	८८.	०.११	१७.२८७	२२	०.०३	५.५	२२.	०.०३			
२०	१४.२.८.२.१५	अन्य भत्ता(काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	८८	०.२३	४५	८८.	०.२३	२७.३९	२२	०.०६	११.३	२२.	०.०६			

manish

[Signature]

अनुसूची - २ चौथो त्रेमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व. २०७९/०८०

२ बजेट उपशिर्षक नं.

३ मन्त्रालय खानेपानी

४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम

५०९९३९०६

काठमाडौं उपत्यका फोहोरपानी व्यवस्थापन आयोजना

६. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार
(२) स्थानीय सिक्षण संस्थाएँ
(३) जनसहभागिता

७१.५२



क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			चौथो त्रेमासिक लक्ष्य			चौथो त्रेमासिक प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
२१	१४.२.८.२.१६ पोशाक(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	८८	०.०५	९	८८	०.०५	७.४	८८						
२२	१४.२.८.२.१७ धारा तथा विजुली(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.१३	२६	१.	०.१३	७.५५५	०.२५	०.०४	७	०.२५	०.०४		
२३	१४.२.८.२.१८ संचार(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.०५	१०	१.	०.०५	४.८६५	०.२५	०.०१	२.५	०.२५	०.०१		
२४	१४.२.८.२.१९ भाडा(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.४७	९०	१.	०.४७	८२.०४७	०.२५	०.१२	२२.५	०.२५	०.१२		
२५	१४.२.८.२.२० इन्धन(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.४७	११५	१.	०.४७	१००.८४५	०.३	०.१	२५	०.३	०.१३		
२६	१४.२.८.२.२१ मर्मत संभार(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.५२	७५	१.	०.५२	६६.६१	०.३	०.२	३०	०.३	०.१६		
१४.२.८.२.२२	विमा(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	८८	०.०६	११	८८	०.०६	१.६९१	०.२५	०.०१	२.७५	०.२५	०.०१		
१४.२.८.२.२३	कार्यालय सम्बन्धि(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.६२	१२०	१.	०.६२	११९.३१४	०.२५	०.१६	३०	०.२५	०.१६		
१४.२.८.२.२४	इन्धन अन्य(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.०१	२	१.	०.०१	०.७०७	०.२५		०.५				
१४.२.८.२.२५	परामर्श तथा अन्य सेवा(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन	प्र.श.	१	०.३१	६०	१.	०.३१	५३.२०९	०.२५	०.०८	१५	०.२५	०.०८		
१४.२.८.२.२६	तालीम कार्यक्रम(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.०३	५	१.	०.०३	४.२९१	०.२५	०.०१	१.२५	०.२५	०.०१		
१४.२.८.२.२७	अन्य कार्यक्रम(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.०२	४	१.	०.०२		०.२५	०.०१	१	०.२५	०.०१		
१४.२.८.२.२९	विविध(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.३१	६०	१.	०.३१	५८.९९	०.३३	०.१	१९.८	०.३३	०.१०		
१४.२.८.२.३०	फानिचर(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.०५	१०	१.	०.०५	८.९२	०.२५	०.०१	२.५	०.२५	०.०१		
१४.२.८.२.३१	मेसिनरी औजार(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	०.०५	१०	१.	०.०५	१३.५४	०.२५	०.०१	२.५	०.२५	०.०१		
	जम्मा:			१००	१९२७८		६६.१८	१०१८.१७		३१.५८	६८६५		२२.७२	४९९०	
	चौथो त्रेमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत		७१.९५			चौथो त्रेमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत			७१.५२						
	वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत		६६.१८			वित्तीय प्रगति प्रतिशत			४६.७८						

[Signature]

[Signature]